

神流町第 867 号
令和6年10月11日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

神流町長
田村 利男



事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和2年3月13日
- (2) サービス開始日 : 令和2年4月 1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
家庭用 Wi-Fi 設置数	420 個 (令和6年度)	422/410	433/420	431/420	437/420 (9月末時点)
公共無線 Wi-Fi 設置数	全18集落26箇所 (令和2年度)	【参考】 18集落28箇所 /18集落26箇所	【参考】 18集落28箇所 /18集落26箇所	【参考】 18集落28箇所 /18集落26箇所	【参考】 18集落28箇所 /18集落26箇所

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1,066回線	468	479	477	483 (9月末時点)

3. 目標達成に向けて実施した取組

新型コロナウイルス感染症を鑑み高齢者に対するパソコン等講習会は実施できなかったが、インターネット加入促進の文字放送を掲載。

また、令和5年度に上位回線の改善を行い、600Mbps から1 Gbps へ増速。こちらも文字放送により周知を行い、インターネット加入者の増加を図った。

令和6年3月から4月にかけて「インターネットの意識調査」を実施。インターネットの使用状況や各種サービス需要等についてアンケートを実施し、その後の加入促進に活用し、インターネットの活用向上を図った。

4. 評価

家庭用 Wi-Fi の設置

文字放送による周知等の取組を実施した結果、家庭用 Wi-Fi の設置数の目標については、目標年度までに達成し、引き続き、無線局の開設を実施していく。

公共無線 Wi-Fi の設置

災害時の指定避難場所を含む公共施設、観光施設及び集会所の観光拠点・防災拠点に設置し、目標年度までに達成している。

また、公共無線 Wi-Fi を活用した防犯・防災カメラを令和6年4月に2台設置した。引き続き、公共無線 Wi-Fi の設置を実施していく。

Wi-Fi を活用した IP 告知端末

IP 告知端末の設置について、上位回線の増速後に設置は見送りとなっていた。これは事業実施後、改善すると思われた通信障害が解消せず見送りとなっていたもの。こちらについては、令和5年度に上位回線を600Mbps から1 Gbps に増速し改善された。

上位回線の改善後、メーカー業者とデモを実施。機器の選定を行っているが、主なターゲット層である高齢者が利用するのに適しているか等を鑑みながら進めており、機器の決定には至っていない。引き続き機器の選定を行い、設置を進めていく予定。

提供可能回線数に対する利用回線数

令和5年度末時点において、利用回線数は477であり、前年度末より若干減少したものの、令和6年度9月末時点では483へ増加し、順調に推移しており、引き続き、加

入促進を図っていく。